

## Planning prévisionnel - Télési de la Chapelle

TÂCHE	JALONS PRINCIPAUX	DÉBUT	FIN	2022																																	
				Juin					Juillet					Août					Septembre				Octobre				Novembre				Décembre						
				S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52			
<b>Etudes</b>		S23	S34	■																																	
Etudes d'exécution		S23	S26	■																																	
Fabrication composants		S27	S34							■																											
<b>Travaux</b>		S30	S44							■																											
Période de préparation		S30	S33						■																												
Terrassement		S33	S35												■																						
Construction		S34	S43													■																					
Essais de réception		S44	S44																															■			
<b>Autorisation d'exploitation</b>		S36	S46																																		
Dossier DAME		S36	S38																																		
Dossier Récolement		S37	S41																																		
Instruction administrative		S39	S41																																		
Autorisation d'exploiter	18/11/2022	S46	S46																															■			

